

「高岡のゲストハウス」の
移築のプロセス
屋根だけを
クレーンで
移設する



- 1
↓
2階建て部分の屋根の棟と桁にワイヤーを留める。



- 2
↓
クレーンで、小屋組全体をそのまま持ち上げる。



- 3
↓
敷地内の空き地まで、小屋組を移動。



- 4
↓
小屋組を地面に置いて、保管する。



- 5
↓
食堂棟の桁から下の躯体が完成。



- 6
食堂棟の躯体の上に、保管していた小屋組をのせる。